

SBB2020-434

§ 86

**Investeringsuppföljning 20200930 Samhällsbyggnadsförbundet  
Bergslagen**

**Direktionens beslut**

Investeringsuppföljning 20200930 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

**Beskrivning av ärendet**


Investeringsuppföljning t o m 20200930 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

**För ärendet aktuella handlingar**

Investeringsuppföljning per medlemskommun.

Delges för kännedom:  
Hällefors kommun  
Nora kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Lindesbergs kommun

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

## Investeringarsuppföljning Ljusnarsberg

Prognos per 2020-09-30

Projekt	Budget 2020	Utfall	Fakturerat	Prognos 2020	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
157 Ombyggnad gator i samband med VA-oml	500	26		500	0	0 Pågår
184 Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500	10		500	0	<b>Utredning pågår om beläggning</b>
243 Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250	5		1 250	0	0 Bro Hörken, utredning pågår. Inväntar politiskt beslut.
127 Upprustning gatuljusnät	1 040	242	242	1 040	0	0 Enligt plan
018 Tak på befintliga sandfickor	150	8		150	0	0 Bångbro, bygglov beviljat. Planerad byggstart augusti.
173 Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500	78	78	500	0	0 Projektering pågår. Åtgärder hösten 2020.
217 Inv. väg och gatubelysning	700	24		700	0	0 Enligt plan
	<b>4 640</b>	<b>393</b>	<b>320</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
041 Parktruskn, plantering, stenläggning m m	200	111	111	20	180	Pågår
040 Allmänna lekplatser	500	500	500	500	0	Lekplats färdigbyggd 611 tkr
	<b>700</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>520</b>	<b>180</b>	
<b>Idrott</b>						
028 Olovsvallen, dagvattenbrunn	30			30	0	0 Klart, inväntar fakturor
030 Sågdammen, nya bryggor	30	5		30	0	0 Bryggorna är klara.
029 Olovsvallen, ytterdörrar	40			40	0	0 Jobbet utlämnat till entreprenör.
027 Djäkens bad, handikappramp	200	213	181	213	-13	0 Klart, inväntar fakturor.
	<b>300</b>	<b>218</b>	<b>181</b>	<b>313</b>	<b>-13</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
Mindre ledningsarbeten						Budget till proj 373.
359 Ståldalen-Högfors etapp 3	4 325	2 011		2 825	1 500	Snart klart. Bidrag Sveaskog.
Påbörjade ej beslutade projekt		168				
	<b>4 325</b>	<b>2 179</b>	<b>0</b>	<b>2 825</b>	<b>1 500</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
382 Reservvatten Sundet (5021)	3 100	4 577		4 600	-1 500	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura
373 Finnhyttans VV	2 000	1 119		2 000	0	Trafikverket. Tilläggsbudget 2 100 tkr beslutat i maj 2020 i KS.
Återvinning	<b>5 100</b>	<b>5 696</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>-1 500</b>	Budgetmedel från Mindre ledn. arb.
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>15 065</b>	<b>9 097</b>	<b>1 112</b>	<b>14 898</b>	<b>167</b>	